DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2013 Sb., občanský zákoník

I. Smluvní strany

Název objednatele:	Město Hanušovice
IČ:	00302546
DIČ:	CZ00302546
zastoupená:	Markem Kostkou, starostou města
Kontaktní osoba:	Jan Langer, tel.: 603 579 163
tel.:	+420 583 231 284
e-mail:	podatelna@hanusovice.cz
se sídlem:	Hlavní 92, 788 33 Hanušovice
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu/kód:	624841/0100

Název zhotovitele:	EKOZIS spol. s r. o.
Místo podnikání:	Na Křtaltě 980/21, 789 01 Zábřeh
Zastoupena:	Ing. Petrem Blažkem, jednatelem
Zástupce pro věci technické:	Ing. Roman Šesták, stavbyvedoucí
IČ:	41031024
DIČ:	CZ41031024
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu/kód:	418449841/0100

II. Předmět dodatku

Tímto dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo na akci s názvem: „Stavební úpravy tělocvičny v Hanušovicích - sociální zázemí" dle projektové dokumentace vypracované Ing. Karlem Grabovským, Rudé Armády 709, 788 15 Velké Losiny se níže uvedená ustanovení původní smlouvy nahrazují novým zněním:

1 V kapitole IV. Termín plnění odst 1:

Stavba bude zahájena v červnu 2026. Dokončení prací, včetně kompletního předání díla objednateli, bude nejpozději do 5. 10. 2026.

2 V kapitole V. Cena díla odst 1:

Smluvní strany se dohodly na celkové ceně díla ve výši:

Cena bez DPH (v Kč) dle smlouvy	2 050 786,00 Kč
Méněpráce	-164 656,35 Kč
vícepráce	300 215,22 Kč
Cena celkem bez DPH	2 186 344,87 Kč
21 % DPH (v Kč)	459 132,42 Kč
Cena celkem s DPH (v Kč)	2 645 477,29 Kč

3 V ostatních ujednáních se výše uvedená smlouva o dílo nemění.

4 Tento dodatek je vypracován ve 2 vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení. Tento dodatek je nedílnou součástí výše uvedené smlouvy o dílo, nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

5 Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Hanušovice dne 30.09.2026 pod usnesením č. 1194/119R/2026.

V Hanušovicích dne 06.10.2026

MĚSTO HANUŠOVICE
ul. Hlavní č.p.92
788 33 HANUŠOVICE
okr. Šumperk

.....
Marek Kostka, starosta města
Objednatel

V Zábřeze dne 29. 9. 2026

EKOZIS
spol. s r.o. ZÁBŘEH 11
789 01 ZÁBŘEH, Na Křtaltě 21
IČO: 41031024 DIČ: CZ41031024

.....
Ing. Petr Blažek, jednatel
zhotovitel

Příloha:
- 1 x rozpočet stavby

Nabídkový rozpočet s výkazem výměr

Zakázka

Číslo zakázky	2026 - 034
Zakázka	**Stavební úpravy tělocvičny v Hanušovicích - sociální zázemí - vč. vcp a mnp**
Klasifikace	
Fáze	Založená nabídka
Komentář	

Verze

Popis	Čerpání
Komentář	

Firmy

Typ Firmy	Název

Uživatelé

Význam (funkce)	Jméno
Rozpočtář	Výchozí účet správce serveru

Zakázka:

Stavební úpravy tělocvičny v Hanušovicích - sociální zázemí - vč. vcp a mnp

Popis	Cena	Hmotnost	DPH	Cena s DPH
02: mnp	- 164 656,35	- 3,0	- 34 578	- 199 234
006: Úpravy povrchu	- 36 400,00	- 0,4	- 7 644	- 44 044
740: Silnoproud	- 23 260,00		- 4 885	- 28 145
784: Malby	- 104 996,35	- 2,5	- 22 049	- 127 046
03: vcp	300 215,22	5,3	63 045	363 260
003: Svislé konstrukce	21 072,50	0,1	4 425	25 498
006: Úpravy povrchu	70 579,21	4,9	14 822	85 401
009: Ostatní konstrukce a práce	3 071,52		645	3 717
711: Izolace proti vodě	2 500,00		525	3 025
722: Vnitřní vodovod	32 553,25	0,0	6 836	39 389
740: Silnoproud	77 938,90		16 367	94 306
766: Konstrukce truhlářské	31 867,70		6 692	38 560
771: Podlahy z dlaždic	7 719,20	0,2	1 621	9 340
781: Obklady keramické	5 061,60	0,1	1 063	6 125
784: Malby	47 851,34		10 049	57 900
SO_01: Stavební objekt 01	2 050 786,00	13,2	430 665	2 481 451
006: Úpravy povrchu	182 031,40	4,6	38 227	220 258
009: Ostatní konstrukce a práce	50 504,48	0,0	10 606	61 110
099: Přesun hmot HSV	100 412,63		21 087	121 499
711: Izolace proti vodě	21 842,05	0,0	4 587	26 429
722: Vnitřní vodovod	41 520,68	0,0	8 719	50 240
725: Zařizovací předměty	199 568,70	0,4	41 909	241 478
733: Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	22 709,85		4 769	27 479
734: Ústřední vytápění - armatury	8 298,40	0,0	1 743	10 041
735: Ústřední vytápění - otopná tělesa	103 640,30	0,4	21 764	125 405
740: Silnoproud	279 608,00	0,0	58 718	338 326
766: Konstrukce truhlářské	115 680,00	0,4	24 293	139 973
771: Podlahy z dlaždic	155 102,62	2,4	32 572	187 674
776: Podlahy povlakové	224 766,14	0,3	47 201	271 967
781: Obklady keramické	148 636,14	1,7	31 214	179 850
784: Malby	196 464,61	2,9	41 258	237 722
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	200 000,00		42 000	242 000
Celkem (bez DPH)	**2 186 344,87**			
DPH	**459 132,42**			
DPH 21 % ze základny: 2 186 345	459 132,42			
Celkem (včetně DPH)	**2 645 477,29 CZK**			

EKOZIS
spol. s r.o. ZÁBŘEH 11
789 01 ZÁBŘEH, Na Křtaltě 21
IČO: 41031024 DIČ: CZ41031024

Poř.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena
				02: mnp					
				006: Úpravy povrchu					
2.	B	55331487		zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus	- 7,0		- 7,0	2 100,00
6.	B	642944121		Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2	kus	- 7,0		- 7,0	3 100,00
				740: Silnoproud					
70.	B	741375022		Montáž modulový osvětlovací systém - světelný zdroj zářivkový délky přes 1100 mm	kus	- 5,0		- 5,0	1 020,00
77.	B	X7		Svítidlo stropní lineární LED 1200 mm, černé, 20-40W	kus	- 5,0		- 5,0	3 632,00
				784: Malby					
104.	B	784121001		Oškrabání malby v mísnostech v do 3,80 m	m2	- 462,539		- 462,539	87,00
106.	B	784161501		Celoplošné vyhlazení podkladu disperzní stěrkou v místnostech v do 3,80 m	m2	- 462,539		- 462,539	140,00
				03: vcp					
				003: Svislé konstrukce					
126.	SP	346272216		Přizdívka z pórobetonových tvárnic tl 50 mm	m2	3,05		3,05	850,00
				2*1,25*0,9		2,25			
				sprchy zástěny;2*2*0,2		0,8			
						-			
127.	B	VCP ZTI 02		M+D zástěny sprchy dospělí	kus	2,0		2,0	9 240,00
				006: Úpravy povrchu					
121.	B	VCP 006 01		zahazování spár po el. a vodě	soubo	1,0		1,0	24 225,25
123.	SP	631311121		Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým plochy do 1 m2 tloušťky do 80 mm	m3	1,458	–	1,458	7 120,00
				12ks sprch;0,9*0,9*0,15*12		1,458			
						-			
124.	SP	632451107		Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tloušťky do 20 mm	m2	28,9	–	28,9	310,00
				2x koupelna; (2,9*5,5-1*1,5)*2		28,9			
						-			
128.	B	VCP 006 02		M+D nerezové lišty	soubo	1,0	–	1,0	9 292,00
129.	SP	632451101		Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tloušťky do 5 mm	m2	41,2	–	41,2	310,00
132.	B	VCP 006 03		oprava omítek chodba m.č. 0.07	soubo	1,0	–	1,0	4 950,00
				009: Ostatní konstrukce a práce					

Poř.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena
125.	SP	965043331		Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl do 4 m2	m3	0,486		0,486	6 320,00
				12 ks sprch;12*0,9*0,9*0,05		0,486			
				711: Izolace proti vodě					
122.	B	VCP 711 01		asfaltová izolace v podlaze	soubo	1,0		1,0	2 500,00
				722: Vnitřní vodovod					
56.	B	734211118		Ventil závitový odvzdušňovací G 1/4 PN 14 do 120°C automatický	kus	6,0		6,0	402,50
57.	B	734221682		Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C otopných těles VK	kus	6,0		6,0	402,50
118.	B	VCP ZTI 1		vícenáklady při záměně potrubí za vyšší průměr	soubo	1,0		1,0	14 240,00
119.	B	VCP ZTI 2		M+D nové uzávěry vody	soubo	1,0	–	1,0	8 483,25
133.	B	VCP TI 3		úprava a doplnění rozvodů k otopným tělesům, měděné potrubí	soubo	1,0	–	1,0	5 000,00
				740: Silnoproud					
116.	B	VCP elektro 1		M+D práce elektro - výměna kabelů apod.	soubo	1,0		1,0	47 938,90
134.	B	VCO elektro 2		elektro zásuvky navíc	soubo	1,0	–	1,0	30 000,00
				766: Konstrukce truhlářské					
120.	B	VCP 766 - 1		dozdění a zapravení okna	kus	1,0		1,0	9 067,70
131.	B	VCP 766 - 2		příplatek za změnu barvy dveří	kus	19,0	–	19,0	1 200,00
				771: Podlahy z dlaždic					
86.	B	59761004		dlažba velkoformátová keramická slinutá reliéfní do interiéru i exteriéru přes 4 do 6ks/m2	m2	6,79		6,79	600,00
130.	SP	771591237		Montáž těsnícího pásu pro styčné nebo dilatační spáry	m	70,1	–	70,1	52,00
				781: Obklady keramické					
100.	B	59761026		obklad keramický hladký do 12ks/m2	m2	8,436		8,436	600,00
				784: Malby					
117.	B	VCP nátěry 1		nátěry zárubní, trubek a oc. konstrukcí	soubo	1,0		1,0	47 851,34
				SO_01: Stavební objekt 01					
				006: Úpravy povrchu					
1.	B	55331485		zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 600/1970, 2100mm	kus	2,0	–	2,0	1 900,00
2.	B	55331487		zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus	17,0	–	17,0	2 100,00
3.	B	612135002		Vyrovnání podkladu vnitřních stěn maltou cementovou tl do 10 mm	m2	80,66	–	80,66	310,00

Poř.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena
				m.č.0.09; 0.19 ((0,9+1,7)*2-0,7*1,8)*2 m.č.0.12; 0.16 ((0,9+1,4)*2*2-0,7*1,8)*2 m.č.0.11; 0.15 (5,1+2+7)*2*2 80,66; výměra položky		80,66			
4.	B	632451101		Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tl přes 2 do 5 mm Úprava podkladu pod povlakové krytiny 90,080 pod keramické dlažby 34,24 124,32; výměra položky	m2	124,32 124,32	–	124,32	420,00
5.	B	633811111		Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu dle pol. 965024131 34,24 dle pol. 965081333 41,2 75,44; výměra položky	m2	75,44 75,44	–	75,44	85,00
6.	B	642944121		Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2	kus	19,0	–	19,0	3 100,00
				009: Ostatní konstrukce a práce					
7.	B	953943112		Osazování výrobků přes 1 do 5 kg/kus do vysekaných kapes zdiva - Podomítková armatura závěsného WC	kus	2,0	–	2,0	140,00
8.	B	962031132		Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm (1,1+1,1+0,3)*2*2 (1,1+0,3)*2*2 15,6; výměra položky	m2	15,6 15,6	–	15,6	310,00
9.	B	965024131		Bourání kamenných podlah nebo dlažeb z desek nebo mozaiky pl přes 1 m2 m.č.0.09 1,59 m.č.0.12 1,26 m.č.0.11 14,21 m.č.0.15 14,33 m.č.0.16 1,26 m.č.0.19 1,59 34,24; výměra položky	m2	34,24 34,24	–	34,24	360,00
10.	B	965081333		Bourání podlah z dlaždic betonových, teracových nebo čedičových tl do 30 mm plochy přes 1 m2 m.č. 0.07 41,2 41,2; výměra položky	m2	41,2 41,2	–	41,2	210,00

Poř.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena
11.	B	968072455		Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	31,52	–	31,52	320,00
				17*0,8*1,97					
				4*0,6*1,97					
				31,52; výměra položky		31,52			
12.	B	978013191		Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	4,83	–	4,83	160,00
				m.č.0.08; 0.18					
				1,55*1,5*2					
				4,83; výměra položky		4,83			
13.	B	978059541		Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	80,66	–	80,66	168,00
				m.č.0.09; 0.19					
				((0,9+1,7)*2-0,7*1,8)*2					
				m.č.0.12; 0.16					
				((0,9+1,4)*2*2-0,7*1,8)*2					
				m.č.0.11; 0.15					
				(5,1+2+7)*2*2					
				80,66; výměra položky		80,66			
				099: Přesun hmot HSV					
14.	B	997002511		Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km	t	22,172	–	22,172	210,00
15.	B	997002519		Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot	t	378,114	–	378,114	16,00
				skládka Rapotín 18 km					
				22,242*17					
				378,114; výměra položky		378,114			
16.	B	997013111		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	22,172	–	22,172	720,00
17.	B	997013603		Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02	t	22,242	–	22,242	2 600,00
18.	B	998011001		Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	4,681	–	4,681	3 400,00
				711: Izolace proti vodě					
19.	B	59244398		těsnící páska průtažné butyl-kaučukové lepidlo na speciální textílii 10bm/role	m	70,1	–	70,1	98,00
				(0,9+1,8)*2+4*2*2					
				(4,75+5,3+5*2)*2					
				(0,9+1,4)*2+4*0,5*2					
				70,1; výměra položky		70,1			
20.	B	711111053		Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena 2x nátěr krystalickou hydroizolací	m2	34,74	–	34,74	120,00
				m.č. 0.09; 0.19					
				1,59*2					
				m.č.0.11; 0.15					
				14,21+14,33					
				m.č. 0.12; 0.16					
				1,26*2					

Poř.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena
				34,74; výměra položky		34,74			
21.	B	711112053		Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena 2x nátěr krystalickou hydroizolací	m2	66,47	–	66,47	135,00
				m.č.0.09, 0.19 2,9*2*2+2,5*0,3*2 m.č.0.08, 0.18 1,55*1,5*2 m.č.0.11,0.15 ((4,75+5,3)*2*2+(2,4+2,1*0,3)*2) m.č.0.12, 0.16 4,1*0,3*2					
				66,47; výměra položky		66,47			
22.	B	998711201		Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	3,05	–	3,05	600,00
				722: Vnitřní vodovod					
23.	B	28613760		trubka vodovodní HDPE-100 D 16x2,0mm PN6	m	21,0	2,00	21,42	525,55
24.	B	28654341		přechodka PPR kov s převlečnou maticí 16x3/4"	kus	8,0	–	8,0	143,75
25.	B	722130801		Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové DN do 25	m	17,0	–	17,0	46,00
				nový rozvod k umyvadlům 3,5*4+0,5*6					
				17; výměra položky		17,0			
26.	B	722130831		Demontáž nástěnky	kus	38,0	–	38,0	69,00
27.	B	722174001		Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 16x2,2 mm	m	21,0	–	21,0	230,00
				přidané umyvadlo 2*2 nový rozvod k umyvadlům 3,5*4+0,5*6					
				21; výměra položky		21,0			
28.	B	722176112		Montáž potrubí plastové spojované svary polyfuzně D přes 16 do 20 mm	m	21,0	–	21,0	287,50
29.	B	722181221		Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 6 do 9 mm DN do 22 mm	m	82,0	–	82,0	34,50
30.	B	722190401		Vyvedení a upevnění výpustku DN do 25	kus	20,0	–	20,0	132,25
31.	B	722190901		Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách	kus	1,0	–	1,0	575,00
32.	B	722220151		Nástěnka závitová plastová PPR PN 20 DN 16 x G 1/2"	kus	42,0	–	42,0	97,75
33.	B	722232171		Kohout kulový rohový G 1/2" PN 42 do 185°C plnoprůtokový s vnějším a vnitřním závitem	kus	2,0	–	2,0	304,75
34.	B	722232221		Kohout kulový rohový G 1/2" PN 42 do 185°C plnoprůtokový s 2x vnějším závitem	kus	14,0	–	14,0	224,25
35.	B	998722201		Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	%	1,02	–	1,02	920,00
				725: Zařizovací předměty					
36.	B	55161322		uzávěrka zápachová umyvadlová s krycí růžicí odtoku DN 40	kus	10,0	–	10,0	747,50
37.	B	55281700		montážní prvek pro závěsné WC do zděných konstrukcí ovládání zepředu hl 120mm stavební v 1080mm	kus	2,0	–	2,0	5 520,00

Poř.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena
38.	B	725110811		Demontáž klozetů splachovací s nádrží	soubo	2,0	–	2,0	287,50
39.	B	725112022		Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubo	2,0	–	2,0	3 220,00
40.	B	725119125		Montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny	kus	2,0	–	2,0	517,50
41.	B	725210821		Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubo	6,0	–	6,0	230,00
42.	B	725211602		Umyvadlo keramické bílé šířky 550 mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby	soubo	8,0	–	8,0	1 725,00
43.	B	725219102		Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdiva	soubo	8,0	–	8,0	517,50
44.	B	725244213		Zástěna sprchová skleněná tl. 8 mm pevná bezdveřová na vaničku šířky 900 mm	soubo	6,0	–	6,0	5 175,00
45.	B	725244905		Montáž zástěny sprchové bezdveřové	soubo	6,0	–	6,0	2 415,00
46.	B	725819401		Montáž ventilů rohových G 1/2" s připojovací trubičkou	soubo	2,0	–	2,0	97,75
47.	B	725820801		Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubo	6,0	–	6,0	57,50
48.	B	725822613		Baterie umyvadlová stojánková páková s výpustí	soubo	8,0	–	8,0	1 725,00
49.	B	725840850		Demontáž baterie sprch diferenciální do G 3/4x1	kus	12,0	–	12,0	172,50
50.	B	725841312		Baterie sprchová nástěnná páková	soubo	10,0	20,00	12,0	2 127,50
51.	B	725869101		Montáž zápachových uzávěrek umyvadlových do DN 40	kus	10,0	–	10,0	287,50
52.	B	998725201		Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	%	0,21	–	0,21	920,00
53.	B	X2		Lineární odtok do sprchy délky 800 mm	kus	10,0	–	10,0	5 175,00
112.	B	721211911		Montáž vpustí podlahových DN 40/50 ostatní typ	kus	10,0	–	10,0	747,50
113.	B	721211912		Montáž vpustí podlahových DN 50/75 ostatní typ	kus	2,0	–	2,0	517,50
114.	B	55161725		vpusť podlahová s automatickým vztlakovým uzávěrem vodorovný odtok DN 50	kus	2,0	–	2,0	1 437,50
				733: Ústřední vytápění - rozvodné potrubí					
54.	B	998733201		Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m	%	3,19	–	3,19	920,02
55.	B	X5		Úprava a doplnění rozvodů k otopným tělesům, měděné potruvbí	soubo	1,0	–	1,0	19 775,00
				734: Ústřední vytápění - armatury					
56.	B	734211118		Ventil závitový odvzdušňovací G 1/4 PN 14 do 120°C automatický	kus	10,0	–	10,0	402,50
57.	B	734221682		Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C otopných těles VK	kus	10,0	–	10,0	402,50
58.	B	998734201		Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 6 m	%	0,27	–	0,27	920,00
				735: Ústřední vytápění - otopná tělesa					
59.	B	735121810		Demontáž otopného tělesa ocelového článkového	m2	14,0	–	14,0	138,00
60.	B	735152300		Otopné těleso panel VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 900/1400 mm výkon 1952 W	kus	16,0	–	16,0	5 520,00
61.	B	735159110		Montáž otopných těles panelových jednořadých dl do 1500 mm	kus	16,0	–	16,0	747,50
62.	B	735890801		Přemístění demontovaného otopného tělesa vodorovně 100 m v objektech výšky do 6 m	t	0,112	–	0,112	1 150,00
63.	B	998735201		Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m	%	2,26	–	2,26	575,00
				740: Silnoproud					

Poř.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena
65.	B	34825005		svítidlo interiérové přisazené obdélníkové/čtvercové přes 0,09 do 0,36m2 1500-1900lm	kus	4,0	–	4,0	5 018,00
66.	B	741122015		Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (např. CYKY)	m	56,0	–	56,0	230,00
67.	B	741310231_01		Montáž přepínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 5-seriový	kus	22,0	–	22,0	860,00
69.	B	741372022		Montáž svítidlo LED interiérové přisazené nástěnné hranaté nebo kruhové přes 0,09 do 0,36 m2 se - zapojením vodičů	kus	4,0	–	4,0	1 200,00
70.	B	741375022		Montáž modulový osvětlovací systém - světelný zdroj zářivkový délky přes 1100 mm	kus	36,0	–	36,0	1 020,00
72.	B	ELT10.071.423_01		Přístroj přepínače sériového, 10A/250V, šroubové svorky, řazení č.5	KS	22,0	–	22,0	120,00
75.	B	X3		Demontáže elekto	soubo	1,0	–	1,0	19 500,00
76.	B	X4		Doplnění rozvodů elekto	soubo	1,0	–	1,0	19 800,00
77.	B	X7		Svítidlo stropní lineární LED 1200 mm, černé, 20-40W	kus	36,0	–	36,0	3 632,00
115.	B	34111030		kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	56,0	5,00	58,8	230,00
				766: Konstrukce truhlářské					
79.	B	54914128		kování rozetové spodní pro WC	kus	2,0	–	2,0	650,00
80.	B	54914620		kování dveřní vrchní klika včetně rozet a montážního materiálu R PZ nerez PK	kus	17,0	–	17,0	890,00
81.	B	61162024		dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch fóliový plné 600x1970-2100mm	kus	2,0	–	2,0	2 900,00
82.	B	61162026		dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch fóliový plné 800x1970-2100mm	kus	17,0	–	17,0	2 900,00
83.	B	766660729		Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klikou	kus	19,0	–	19,0	500,00
84.	B	766691914		Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus	40,0	–	40,0	820,00
				vyvěšení 17+4 zavěšení 2+17 40; výměra položky		40,0			
85.	B	998766201		Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v do 6 m	%	0,74	–	0,74	2 500,00
				771: Podlahy z dlaždic					
86.	B	59761004		dlažba velkoformátová keramická slinutá reliéfní do interiéru i exteriéru přes 4 do 6ks/m2	m2	75,44	2,00	76,949	600,00
87.	B	771574244		Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení hladkých lepených flexibilním lepidlem přes 12 do - 19 ks/m2	m2	75,44	–	75,44	850,00
				dle pol. 965024131 34,24 dle pol. 965081333 41,2 75,44; výměra položky		75,44			
88.	B	771591115		Podlahy spárování silikonem	m	33,2	–	33,2	98,00
				(2,8+5,5)*2*2 33,2; výměra položky		33,2			
89.	B	771591434		Liniové odvodnění v úrovni podlahy s H nebo V odtokem bezrámovým krytem délky 800 mm	kus	10,0	–	10,0	300,00

Poř.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena
90.	B	998771201		Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	%	5,47	–	5,47	980,00
110.	B	771473112		Montáž soklů z dlaždic keramických lepených rovných v přes 65 do 90 mm	m	52,03	–	52,03	230,00
				52,03					
				52,03; výměra položky		52,03			
111.	B	59761416		sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 300x80mm	kus	173,433	2,00	176,902	120,00
				52,03/0,3					
				173,433333333333; výměra položky		173,433			
				776: Podlahy povlakové					
91.	B	28411008		lišta soklová PVC 16x60mm	m	102,16	1,00	103,182	140,00
92.	B	28411155		PVC vinyl heterogenní zátěžová tl 2.20mm nášlapná vrstva 0.70mm, hořlavost Bfl-s1, třída zátěže - 34/43, útlum 14dB, bodová zátěž <= 0.10mm, protiskluznost R10, volná pokládka	m2	90,08	2,00	91,882	1 200,00
93.	B	776111115		Broušení podkladu povlakových podlah před litím stěrky	m2	90,08	–	90,08	98,00
				dle pol. 776 20 1811					
				90,080					
				90,08; výměra položky		90,08			
94.	B	776201811		Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2	90,08	–	90,08	210,00
				m.č.0.08					
				14,3					
				m.č.0.10					
				15,44					
				m.č.0.13					
				15,52					
				m.č.0.0.14					
				15,52					
				m.č.0.17					
				16,26					
				m.č.0.18					
				13,04					
				90,08; výměra položky		90,08			
95.	B	776241121		Lepení vzorovaných pásů ze sametového vinylu	m2	90,08	–	90,08	560,00
96.	B	776410811		Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	102,16	–	102,16	98,00
				m.č.0.08					
				17,13					
				m.č.0.10					
				16,90					
				m.č.0.13					
				16,90					
				m.č.0.0.14					
				16,90					
				m.č.0.17					
				17,20					
				m.č.0.18					
				17,13					

Poř.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena
				102,16; výměra položky		102,16			
97.	B	776411111		Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m	102,16	–	102,16	98,00
98.	B	998776201		Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	%	0,37	–	0,37	5 000,00
				781: Obklady keramické					
99.	B	23151000		tmel silikonový sanitární barevný	litr	1,973	2,00	2,013	98,00
				přibližná spotřeba 310 ml/12m = 25,83ml/m		-			
				76,4*0,02583					
				1,973412; výměra položky		1,973			
100.	B	59761026		obklad keramický hladký do 12ks/m2	m2	93,73	1,00	94,667	600,00
101.	B	781474113		Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 12 do 19 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	93,73	–	93,73	850,00
				m.č. 0.08, 0.18					
				1,55*1,5*2					
				m.č. 0.09, 0.19					
				4,7*2*2					
				m.č. 0.11, 0.15					
				(7+2+5,1)*2*2					
				m.č. 0.12, 0.16					
				3,47*2*2					
				93,73; výměra položky		93,73			
102.	B	781495115		Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	76,4	–	76,4	120,00
				na styku obkladu a dlažby					
				m.č. 0.09, 0.19					
				(0,9+1,8)*2*2					
				m.č. 0.11, 0.15					
				(7+2+5,1)*2*2					
				m.č. 0.12, 0.16					
				(0,9+1,4)*2*2					
				76,4; výměra položky		76,4			
103.	B	998781201		Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	%	2,8	–	2,8	1 000,00
				784: Malby					
104.	B	784121001		Oškrabání malby v mísnostech v do 3,80 m	m2	462,539	–	462,539	87,00
				m.č. 0.08					
				(2,89+3,7+5,5+0,3+0,3+1,7+1,8+1)*3,05					
				-(0,9*2*2+0,6*2)					
				m.č. 0.09					
				(0,9+1,8)*2*1,05					
				m.č. 0.10					
				(5,5+2,8)*2*3,05					
				-0,9*2*3					
				m.č. 0.11					
				(5,5+2,9)*2*1,05					
				m.č. 0.12					
				(0,9+1,4)*2*1,05					
				m.č. 0.13					

Poř.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena
				(5,5+2,8)*2*3,05 -0,9*2*3 m.č. 0.14 (5,5+2,8)*2*3,05 -0,9*2*3 m.č. 0.15 (5,5+2,9)*2*1,05 m.č. 0.16 (0,9+1,4)*2*1,05 m.č. 0.17 (5,5+2,8)*2*3,05 m.č. 0.18 (2,89+3,7+5,5+0,3+0,3+1,7+1,8+1)*3,05 -(0,9*2*2+0,6*2) m.č. 0.19 (0,9+1,8)*2*1,05 stropy m.č. 0.08 - 0.19 14,3+1,59+15,44+14,21+1,26+15,52+15,52+14,33+1,26+16,26+13,40+1, 59 462,539; výměra položky			462,539		
105.	B	784161321		Lokální vyrovnání podkladu disperzní stěrkou pl přes 0,25 do 0,5 m2 v místnostech v do 3,80 m	kus	32,0	–	32,0	108,00
106.	B	784161501		Celoplošné vyhlazení podkladu disperzní stěrkou v místnostech v do 3,80 m	m2	462,539	–	462,539	140,00
107.	B	784181102		Základní akrylátová jednonásobná pigmentovaná penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	462,539	–	462,539	58,00
108.	B	784211101		Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	695,284	–	695,284	88,00
				dle pol. 784121001 462,539 m.č. 0.07 (23,9+1,55)*2*3,05 + 23,9*1,55 -(8*0,9*2+0,9*5,4*4) m.č.0.21 27,9*3,05 -6*0,9*2 695,284; výměra položky			695,284		
				VRN: Vedlejší rozpočtové náklady					
109.	B	07		Zařízení staveniště	%	2,0	–	2,0	100 000,00

Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. suť	Suť	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH	Komentář	Objekt	Oddíl
- 164 656		**- 3,0**		**- 0,1**		**- 34 578**	**- 199 234**			
- 36 400		**- 0,4**		**–**		**- 7 644**	**- 44 044**			
- 14 700	0,01521	- 0,1		–	21	- 3 087	- 17 787		02	006
- 21 700	0,04684	- 0,3		–	21	- 4 557	- 26 257		02	006
- 23 260		**–**		**–**		**- 4 885**	**- 28 145**			
- 5 100		–		–	21	- 1 071	- 6 171		02	740
- 18 160		–		–	21	- 3 814	- 21 974		02	740
- 104 996		**- 2,5**		**- 0,1**		**- 22 049**	**- 127 046**			
- 40 241	0,00100	- 0,5	0,00031	- 0,1	21	- 8 451	- 48 691		02	784
- 64 755	0,00450	- 2,1		–	21	- 13 599	- 78 354		02	784
300 215		**5,3**		**1,1**		**63 045**	**363 260**			
21 073		**0,1**		**–**		**4 425**	**25 498**			
2 593	0,04367	0,1		–	21	544	3 137		03	003
18 480		–		–	21	3 881	22 361		03	003
70 579		**4,9**		**–**		**14 822**	**85 401**			
24 225		–		–	21	5 087	29 313		03	006
10 381	2,25634	3,3		–	21	2 180	12 561		03	006
8 959	0,04080	1,2		–	21	1 881	10 840		03	006
9 292		–		–	21	1 951	11 243		03	006
12 772	0,01020	0,4		–	21	2 682	15 454		03	006
4 950		–		–	21	1 040	5 990		03	006
3 072		**–**		**1,1**		**645**	**3 717**			

Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. suť	Suť	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH	Komentář	Objekt	Oddíl
3 072		–	2,20000	1,1	21	645	3 717		03	009
2 500		**–**		**–**		**525**	**3 025**			
2 500		–		–	21	525	3 025		03	711
32 553		**0,0**		**–**		**6 836**	**39 389**			
2 415	0,00022	0,0		–	21	507	2 922		03	722
2 415	0,00014	0,0		–	21	507	2 922		03	722
14 240		–		–	21	2 990	17 230		03	722
8 483		–		–	21	1 781	10 265		03	722
5 000		–		–	21	1 050	6 050		03	722
77 939		**–**		**–**		**16 367**	**94 306**			
47 939		–		–	21	10 067	58 006		03	740
30 000		–		–	21	6 300	36 300		03	740
31 868		**–**		**–**		**6 692**	**38 560**			
9 068		–		–	21	1 904	10 972		03	766
22 800		–		–	21	4 788	27 588		03	766
7 719		**0,2**		**–**		**1 621**	**9 340**			
4 074	0,02250	0,2		–	21	856	4 930		03	771
3 645	0,00017	0,0		–	21	765	4 411		03	771
5 062		**0,1**		**–**		**1 063**	**6 125**			
5 062	0,01180	0,1		–	21	1 063	6 125		03	781
47 851		**–**		**–**		**10 049**	**57 900**			
47 851		–		–	21	10 049	57 900		03	784
2 050 786		**13,2**		**22,2**		**430 665**	**2 481 451**			
182 031		**4,6**		**–**		**38 227**	**220 258**			
3 800	0,01458	0,0		–	21	798	4 598		SO_01	006
35 700	0,01521	0,3		–	21	7 497	43 197		SO_01	006
25 005	0,02730	2,2		–	21	5 251	30 256		SO_01	006

Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. suť	Suť	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH	Komentář	Objekt	Oddíl
52 214	0,01020	1,3		–	21	10 965	63 179		SO_01	006
6 412		–		–	21	1 347	7 759		SO_01	006
58 900	0,04684	0,9		–	21	12 369	71 269		SO_01	006
50 504		**0,0**		**20,4**		**10 606**	**61 110**			
280	0,01638	0,0		–	21	59	339		SO_01	009
4 836		–	0,13100	2,0	21	1 016	5 852		SO_01	009
12 326		–	0,19200	6,6	21	2 589	14 915		SO_01	009
8 652		–	0,09000	3,7	21	1 817	10 469		SO_01	009

Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. suť	Suť	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH	Komentář	Objekt	Oddíl
10 086		–	0,07600	2,4	21	2 118	12 205		SO_01	009
773		–	0,04600	0,2	21	162	935		SO_01	009
13 551		–	0,06800	5,5	21	2 846	16 397		SO_01	009
100 413		**–**		**–**		**21 087**	**121 499**			
4 656		–		–	21	978	5 634		SO_01	099
6 050		–		–	21	1 270	7 320		SO_01	099
15 964		–		–	21	3 352	19 316		SO_01	099
57 829		–		–	21	12 144	69 973		SO_01	099
15 914		–		–	21	3 342	19 256		SO_01	099
21 842		**0,0**		**–**		**4 587**	**26 429**			
6 870	0,00010	0,0		–	21	1 443	8 312		SO_01	711
4 169		–		–	21	875	5 044		SO_01	711

Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. suť	Suť	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH	Komentář	Objekt	Oddíl
8 973		–		–	21	1 884	10 858		SO_01	711
1 830		–		–	21	384	2 214		SO_01	711
41 521		**0,0**		**0,0**		**8 719**	**50 240**			
11 257	0,00010	0,0		–	21	2 364	13 621		SO_01	722
1 150	0,00012	0,0		–	21	242	1 392		SO_01	722
782		–	0,00213	0,0	21	164	946		SO_01	722
2 622		–	0,00022	0,0	21	551	3 173		SO_01	722
4 830	0,00051	0,0		–	21	1 014	5 844		SO_01	722
6 038	0,00034	0,0		–	21	1 268	7 305		SO_01	722
2 829	0,00005	0,0		–	21	594	3 423		SO_01	722
2 645		–		–	21	555	3 200		SO_01	722
575		–		–	21	121	696		SO_01	722
4 106	0,00017	0,0		–	21	862	4 968		SO_01	722
610	0,00028	0,0		–	21	128	737		SO_01	722
3 140	0,00028	0,0		–	21	659	3 799		SO_01	722
938		–		–	21	197	1 135		SO_01	722
199 569		**0,4**		**0,2**		**41 909**	**241 478**			
7 475	0,00019	0,0		–	21	1 570	9 045		SO_01	725
11 040	0,00870	0,0		–	21	2 318	13 358		SO_01	725

Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. suť	Suť	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH	Komentář	Objekt	Oddíl
575		–	0,01933	0,0	21	121	696		SO_01	725
6 440	0,01697	0,0		–	21	1 352	7 792		SO_01	725
1 035	0,00247	0,0		–	21	217	1 252		SO_01	725
1 380		–	0,01946	0,1	21	290	1 670		SO_01	725
13 800	0,01497	0,1		–	21	2 898	16 698		SO_01	725
4 140	0,00173	0,0		–	21	869	5 009		SO_01	725
31 050	0,03421	0,2		–	21	6 521	37 571		SO_01	725
14 490	0,00017	0,0		–	21	3 043	17 533		SO_01	725
196	0,00009	0,0		–	21	41	237		SO_01	725
345		–	0,00156	0,0	21	72	417		SO_01	725
13 800	0,00184	0,0		–	21	2 898	16 698		SO_01	725
2 070		–	0,00225	0,0	21	435	2 505		SO_01	725
25 530	0,00184	0,0		–	21	5 361	30 891		SO_01	725
2 875	0,00015	0,0		–	21	604	3 479		SO_01	725
193		–		–	21	41	234		SO_01	725
51 750		–		–	21	10 868	62 618		SO_01	725
7 475	0,00018	0,0		–	21	1 570	9 045		SO_01	725
1 035	0,00028	0,0		–	21	217	1 252		SO_01	725
2 875	0,00094	0,0		–	21	604	3 479		SO_01	725
22 710		**–**		**–**		**4 769**	**27 479**			
2 935		–		–	21	616	3 551		SO_01	733
19 775		–		–	21	4 153	23 928		SO_01	733
8 298		**0,0**		**–**		**1 743**	**10 041**			
4 025	0,00022	0,0		–	21	845	4 870		SO_01	734
4 025	0,00014	0,0		–	21	845	4 870		SO_01	734
248		–		–	21	52	301		SO_01	734
103 640		**0,4**		**0,1**		**21 764**	**125 405**			
1 932		–	0,01057	0,1	21	406	2 338		SO_01	735
88 320	0,02614	0,4		–	21	18 547	106 867		SO_01	735
11 960		–		–	21	2 512	14 472		SO_01	735
129		–		–	21	27	156		SO_01	735
1 300		–		–	21	273	1 572		SO_01	735
279 608		**0,0**		**–**		**58 718**	**338 326**			

Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. suť	Suť	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH	Komentář	Objekt	Oddíl
20 072	0,00106	0,0		–	21	4 215	24 287		SO_01	740
12 880		–		–	21	2 705	15 585		SO_01	740
18 920		–		–	21	3 973	22 893		SO_01	740
4 800		–		–	21	1 008	5 808		SO_01	740
36 720		–		–	21	7 711	44 431		SO_01	740
2 640		–		–	21	554	3 194		SO_01	740
19 500		–		–	21	4 095	23 595		SO_01	740
19 800		–		–	21	4 158	23 958		SO_01	740
130 752		–		–	21	27 458	158 210		SO_01	740
13 524	0,00012	0,0		–	21	2 840	16 364		SO_01	740
115 680		**0,4**		**1,0**		**24 293**	**139 973**			
1 300	0,00220	0,0		–	21	273	1 573		SO_01	766
15 130	0,00120	0,0		–	21	3 177	18 307		SO_01	766
5 800	0,01600	0,0		–	21	1 218	7 018		SO_01	766
49 300	0,01950	0,3		–	21	10 353	59 653		SO_01	766
9 500		–		–	21	1 995	11 495		SO_01	766
32 800		–	0,02400	1,0	21	6 888	39 688		SO_01	766
1 850		–		–	21	389	2 239		SO_01	766
155 103		**2,4**		**–**		**32 572**	**187 674**			
46 169	0,02250	1,7		–	21	9 696	55 865		SO_01	771
64 124	0,00694	0,5		–	21	13 466	77 590		SO_01	771
3 254	0,00003	0,0		–	21	683	3 937		SO_01	771
3 000	0,00407	0,0		–	21	630	3 630		SO_01	771

Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. suť	Suť	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH	Komentář	Objekt	Oddíl
5 361		–		–	21	1 126	6 486		SO_01	771
11 967	0,00043	0,0		–	21	2 513	14 480		SO_01	771
21 228	0,00045	0,1		–	21	4 458	25 686		SO_01	771
224 766		**0,3**		**0,3**		**47 201**	**271 967**			
14 445	0,00030	0,0		–	21	3 034	17 479		SO_01	776
110 258	0,00240	0,2		–	21	23 154	133 412		SO_01	776
8 828		–		–	21	1 854	10 682		SO_01	776
18 917		–	0,00250	0,2	21	3 973	22 889		SO_01	776
50 445	0,00030	0,0		–	21	10 593	61 038		SO_01	776
10 012		–	0,00030	0,0	21	2 102	12 114		SO_01	776

Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. suť	Suť	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH	Komentář	Objekt	Oddíl
10 012	0,00001	0,0		–	21	2 102	12 114		SO_01	776
1 850		–		–	21	389	2 239		SO_01	776
148 636		**1,7**		**–**		**31 214**	**179 850**			
197	0,00100	0,0		–	21	41	239		SO_01	781
56 800	0,01180	1,1		–	21	11 928	68 728		SO_01	781
79 671	0,00605	0,6		–	21	16 731	96 401		SO_01	781
9 168	0,00003	0,0		–	21	1 925	11 093		SO_01	781
2 800		–		–	21	588	3 388		SO_01	781
196 465		**2,9**		**0,1**		**41 258**	**237 722**			
40 241	0,00100	0,5	0,00031	0,1	21	8 451	48 691		SO_01	784

Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. suť	Suť	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH	Komentář	Objekt	Oddíl
3 456	0,00225	0,1		–	21	726	4 182		SO_01	784
64 755	0,00450	2,1		–	21	13 599	78 354		SO_01	784
26 827	0,00019	0,1		–	21	5 634	32 461		SO_01	784
61 185	0,00026	0,2		–	21	12 849	74 034		SO_01	784

200 000		**–**		**–**		**42 000**	**242 000**			
200 000		–		–	21	42 000	242 000		SO_01	VRN