Dodatek č. 1 ke smlouvě o DÍLO ze dne 29. 4. 2024

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Článek 1
Smluvní strany

Objednatel:	**Obec Uhelná**
Sídlo:	Uhelná 163, 790 68 Uhelná
IČ:	00636053
DIČ:	CZ00636053
Zástupce objednatele a kontaktní osoba ve věcech smluvních a technických:	Bc. Zdeněk Hořava, starosta obce

a

Zhotovitel:	**TUMVIA s.r.o.**
Zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud v Ostravě, sp. zn. C 65795
Sídlo:	Adolfovice 60, 790 01 Bělá pod Pradědem
IČ:	04973984
DIČ:	CZ04973984
Statutární zástupce/osoba oprávněná za zhotovitele jednat:	Ing. Ivo Dostalík, jednatel

uzavírají, dle § 2586 až § 2630, zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo:

Předmětem tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo je změna termínu ukončení díla, ceny díla a platebních podmínek z důvodu změnových prací a požadovaných víceprací.

Text článku **3. Doba a místo plnění** se v bodě 1. ruší a nahrazuje novým zněním následovně:

1. **Termín realizace díla**

Zahájení:	**2. 5. 2024**
Ukončení:	**12. 7. 2024**

Text článku **4. Cena za Dílo** se v bodě 1. ruší a nahrazuje novým zněním následovně:

1. Cena za dílo je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

Cena za dílo celkem bez DPH	**1 558 446,0 ,- Kč**
Výše DPH (21%)	327 273,66 ,- Kč
Cena za dílo celkem včetně DPH	1 885 719,66 ,- Kč

Změna ceny vzniká na základě Změnového listu č. 1 (skutečné provedení trasy A a D) za -36 132,50,- Kč bez DPH a Změnového listu č. 2 (včetně trasy B, C a E) za 350 104,80,-Kč bez DPH.

Text článku **5. Platební podmínky** se v bodě 2. ruší a nahrazuje novým zněním následovně:

2. Cena za dílo bude uhrazena objednatelem na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného zhotovitelem po ukončení realizace části díla, tj. po protokolárním předání a převzetí části díla. Za první část díla se považuje původní rozsah stavby (trasa A a D), za druhou část díla se považuje požadavek objednatele o navýšení rozsahu díla (trasa B a C).

Ostatní ujednání nezmíněná v tomto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo zůstávají beze změny.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

Schvalovací doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů: uzavření tohoto dodatku bylo schváleno dne 20. 6. 2024 zastupitelstvem obce Uhelná usnesením č. 11.12.1. a 11.12.2.

Objednatel:

V Uhelné dne 21. 6. 2024

OBEC UHELNÁ
Uhelná 163
790 68 Uhelná
IČ:00636053
DIČ:CZ00636053

.....

Bc. Zdeněk Hořava

starosta obce

Zhotovitel:

V Javorníku dne 21. 6. 2024

TUMVIA S.R.O.
dopravní a pozemní stavby
Adolfovice 60
790 01 Bělá pod Pradědem
tel.: +420 731 848 073 IČO: 049 73 984
email: dostalik@tumvia.cz web: www.tumvia.cz

.....

Ing. Ivo Dostalík

jednatel