DODATEK Č.6

ke Smlouvě o dílo č. 5/2014

ze dne 21.5.2014

na akci: „Celková obnova kostela sv. Václava v Mikulově - oprava věže“

1. Smluvní strany

1.1. Zhotovitel: **Vojtěch Vymyslický, spol. s r.o.**

Sídlo: Starobrněnská 3, 602 00 Brno
Zastoupen: Vojtěchem Vymyslickým
IČ: 26236371
DIČ: CZ26236371
zapsán v obchodním rejstříku oddíl C , vložka 38682 KS v Brně
bankovní spojení: RB Hodonín, č.ú. 2623637111/5500

(dále jen „zhotovitel“)

1.2. Objednatel: Římskokatolická farnost u kostela sv. Václava, Mikulov na Moravě

Sídlo: Náměstí 164/4, 692 01 Mikulov
Zastoupen: P. Mgr. Pavlem Pacnerem, farářem
IČ: 67025919

(dále jen „objednatel“)

Dodatek č. 6 k výše cit. Smlouvě o dílo je sjednán z důvodu upřesnění rozsahu a způsobu provádění prací realizovaných v roce 2017 v návaznosti na finanční možnosti objednatele a skutečnosti zjištěné v průběhu prováděných prací.

Smluvní strany se dohodly na změně cit. Smlouvy o dílo takto:

1) Čl. 1 Předmět díla

V roce 2017 budou pokračovat stavební a restaurátorské práce na opravě fasády věže.

2) Čl. 3 **Cena díla**

S ohledem na zajištěné množství finančních prostředků budou v roce 2017 provedeny práce celkové hodnotě: 701 970,75 Kč bez DPH
849 312,00 Kč vč. 21% DPH

Rozsah prací je specifikován v položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Rekapitulace nákladů na opravě fasády

	Cena bez DPH	Cena vč. DPH
SOD 5/2014	1 534 069,00	1 856 223,00
Etapa 2015	166 862,00	201 903,00
Etapa 2016	1 186 486,00	1 435 649,00
Etapa 2017	701 970,75	849 312,00

3) Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změny

4) Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel a zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení.

Příloha k Dodatku č.6: - rozpočet

V Mikulově, dne 27.4.2017

.....

za objednatele:

V Mikulově, dne 27.4.2017

.....

za zhotovitele:

VOLÁŽ VÍTMYSLICKÝ spol. s r.o.
Staroměnská 3, Brno 602 00
tel.: 519 510 965
IČO: 26236371 DIČ: CZ26236371

Čj: BB - 896/2017
BISKUPSTVÍ BRNĚNSKÉ
TENTO DODATEK
ZE STANOVISKA CÍRKEVNÍHO SCHVALUJI
V Brně dne: 11. 6. 2017
BISKUPSTVÍ BRNĚNSKÉ
notář
ordinář

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	01	**Dokončení věže - rok 2017**
Objekt:	01	**Ochoz a fasáda**
Rozpočet:	01	**Kostel sv. Václava**

Objednatel:

IČO:

DIČ:

Zhotovitel: **Vojtěch Vymyslický spol. s.r.o.**
Starobrněnská 3
602 00 Brno

IČO: **26236371**

DIČ: **CZ26236371**

Rozpis ceny			Celkem
HSV			685 131,95
PSV			16 778,80
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			**701 910,75**

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	**15** %	**0,00** CZK
Snížená DPH	**15** %	**0,00** CZK
Základ pro základní DPH	**21** %	**701 910,75** CZK
Základní DPH	**21** %	**147 401,26** CZK
Zaokrouhlení		**-0,01** CZK
Cena celkem s DPH		**849 312,00 CZK**

v _____ dne **27.04.2017**

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
100	Statické zajištění ochozu	HSV			186 575,00	27
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			176 029,40	25
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			5 331,77	1
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			46 398,80	7
96	Bourání konstrukcí	HSV			7 136,79	1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			15 950,19	2
R	Restaurátorské práce	HSV			247 710,00	35
711	Izolace proti vodě	PSV			0,00	0
764	Konstrukce klempířské	PSV			10 000,00	1
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			0,00	0
783	Nátěry	PSV			6 778,80	1
Cena celkem					701 910,75	100

Položkový rozpočet

S:	01	Dokončení věže - odhad ceny na rok 2017
O:	01	Střecha
R:	01	Kostel sv. Václava

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější				176 029,40
1	602016231	Omítka stěn jednovrstvá hlazená PROFI MK2, strojně, tloušťka vrstvy 30-60 mm	m2	169,44000	409,00	69 300,96
2	622 90-31	Omytí fasád vodou - celoplošně	m2	0,00000	33,80	0,00
3	622471116	Přeštukování omítek - obtížnost 3	m2	169,44000	128,50	21 773,04
4	622426521	Oprava říms	m2	34,70000	506,00	17 558,20
5	622421146	Omítka vnější stěn, MVC, štuková, složitost 5 (rohové bosáže), ze suché směsi Profi	m2	0,00000	939,00	0,00
6	622471318	Nátěr fasády slož.4 (kompletní, vč.penetrace)	m2	518,44000	130,00	67 397,20
7	601016103	Postřik stropů sanační PROFI WTA Vorspritzer,ručně, 50 % pokrytí plochy	m2	0,00000	67,40	0,00
8	612433212	Omítka sanační vnější, střední zasolení, tl.25 mm	m2	0,00000	736,00	0,00
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				46 398,80
9	941941032	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1,2 m, H 30 m	m2	0,00000	58,00	0,00
10	941941192	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1032 (4 měsíce)	m2	0,00000	30,00	0,00
11	941941832	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 30 m	m2	1 022,00000	38,40	39 244,80
12	944944011	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	0,00000	11,70	0,00
13	944944031	Příplatek za každý měsíc použití sítí k pol. 4011 (4 měsíce)	m2	0,00000	9,00	0,00
14	944944081	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	1 022,00000	7,00	7 154,00
Díl:	96	Bourání konstrukcí				3 541,69
15	978015291	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 %	m2	0,00000	44,60	0,00
16	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	6,01920	172,00	1 035,30
17	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	84,26880	7,80	657,30
18	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	6,01920	195,00	1 173,74
19	979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	6,01920	12,20	73,43
20	979999996	Poplatek za skládku suti a vybouraných hmot	t	6,01920	100,00	601,92
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				15 950,19
21	999281112	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 36 m	t	17,41287	916,00	15 950,19
Díl:	100	Statické zajištění ochozu				186 575,00
22	100-001	Vrt, nerezová závitová tyč, nerezový úhelník a opěrná deska, včetně osazení bez zapravení	kus	12,00000	8 900,00	106 800,00
23	100-002	Osazení halikální výztuže pr. 8mm bez konečného zapravení,D+M vyřezání drážky a vlepení do , vysokopevnostmí malty	m	90,00000	850,00	76 500,00
24	100-003	Zaplnění polymercementovou maltou	dm3	10,00000	327,50	3 275,00
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				3 925,25
25	631312411	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 8/10	m3	1,45920	2 690,00	3 925,25
Díl:	96	Bourání konstrukcí				3 595,10
26	965042241	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2, sbíječka tl. mazaniny 10 - 15 cm	m3	2,73600	1 314,00	3 595,10
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				1 406,52
27	631319151	Příplatek za přehlaz. mazanin pod povlaky tl. 8 cm	m3	1,45920	869,00	1 268,04
28	631319181	Příplatek za sklon mazaniny tl. 5 - 8 cm	m3	1,45920	94,90	138,48
Díl:	711	Izolace proti vodě				0,00
29	711212000	Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr	m2	18,24000	0,00	0,00
30	711212002	Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka, Mapelastic (fa Mapei), pružná hydroizolace tl. 2mm	m2	18,24000	0,00	0,00
31	998711103	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 60 m	t	0,06585	0,00	0,00

Díl:	783	Nátěry				6 778,80
32	938902123	Čištění ploch kovových konstr.táhel ocelovými kartáči	m2	5,60000	190,50	1 066,80
33	783-001	Nátěr stávajících stávajících hodinových rafik - měď	m2	28,00000	175,00	4 900,00
34	783 22-21	Nátěr kovových konstrukcí (táhla) antikorozní, 1x základní, 1x email	m2	5,60000	145,00	812,00
Díl:	R	Restaurátorské práce				247 710,00
35	R.01	Restaurátorská oprava omítek - ciferníky	m2	116,90000	500,00	58 450,00
36	R.02	Restaurování kamenných prvků ochozu	m2	10,00000	7 200,00	72 000,00
37	R.03	Restaurování kamenných rohů fasády	m2	0,00000	1 430,00	0,00
38	R.04	Restaurování kamenného ostění oken	ks	2,00000	32 230,00	64 460,00
39	R05	Restaurátorské práce po statické zajištění - kamenných prvků	soub	1,00000	52 800,00	52 800,00
40	R06	Římsa z Románského cementu - odhad ceny	soub	1,00000	0,00	0,00
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				0,00
41	771561240	Montáž podlah cihelná dlažba,TM, 29x14cm tl.4 cm	m2	18,24000	0,00	0,00
42	998771104	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 36 m	t	2,46386	0,00	0,00
Díl:	764	Konstrukce klempířské				10 000,00
43	764-001	Montáž olověného plechu tl. 3mm - odhad ceny	soub	1,00000	0,00	0,00
44	764-002	Dodávka olověného plechu	kg	469,86240	0,00	0,00
45	998764204	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 36 m	%	2 193,62850	0,00	0,00
46	764-003	Vyrovnání hodinových rafik	kus	8,00000	1 250,00	10 000,00
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				0,00
47	627452311	Spárování dlažeb naplocho, spárovací maltou Cemix 331	m2	18,24000	0,00	0,00
48	59694105	Dlažba cihelná půdovka 290x140x30 mm, ruční ražená - formát 6	m2	20,06400	0,00	0,00

Celkem	**701 910,75**

Poznámky uchazeče k zadání