Dohoda o ukončení Smlouva o dílo

na realizaci veřejné zakázky s názvem:

„Most přes Cidlinu u Lučic v Chlumci nad Cidlinou – rekonstrukce"

I. Smluvní strany

Město Chlumec nad Cidlinou

se sídlem:	Klicperovo náměstí 64, 503 51 Chlumec nad Cidlinou
IČ:	00268861
bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s.
číslo účtu:	27-1080812379/0800
zastoupeno:	Mgr. Vladan Kárník, starostou
zástupce objednatele:	
ve věcech smluvních	Mgr. Vladan Kárník, starosta
ve věcech technických	Ing. Oldřich Chlanda, investiční technik
Technický dozor stavebníka	Ing. Jan Dobrovolný, autorizace IM00, č.AO 0701525, tel.: 777 622 521, e-mail: dobrovolny@mostarska.cz
	Ing. Vojtěch Koleta, tel.: 776 000719, e-mail: koleta@mostarska.cz
Koordinátor BOZP	Ing. Ondřej Šnapka, koordinátor BOZP, č.o. ZEKA/1159/KOO/2025, tel.: 725 938 842, e-mail: o.snapka@seznam.cz
Autorský dozor	Ing. Petr Kulhavý, ČKAIT 0602163 tel. 728 490 577, e-mail: info@kulhavy-sro.cz

(dále jen „objednatel)

a

X SEVEN Dopravní stavby s.r.o.

se sídlem:	Alejská 293, 503 51 Chlumec nad Cidlinou
IČ:	084 80 753
DIČ:	CZ 084 80 753
zapsána v obchodním rejstříku:	vedeného Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 44458
bankovní spojení:	Československá obchodní banka, a.s.

číslo účtu:	777277711/0300
zastoupen jednatelem:	Kamilem Mlynářem
ve věcech smluvních	Kamil Mlynář
vedením díla je pověřen:	Kamil Mlynář
stavbyvedoucí:	Ladislav Šebek
ČKAIT:	0701441
Zástupce stavbyvedoucího	Ing. Radovan Dostál
ČKAIT:	0000294

(dále jen „zhotovitel")

uzavírají dle ustanovení § 1981 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník") tuto dohodu o ukončení Smlouvy o dílo (dále jen „dohoda").

II. Úvodní ustanovení

1. Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 27.3.2026 smlouvu o dílo jejímž předmětem bylo provedení stavebních prací „Most přes Cidlinu u Lučic v Chlumci nad Cidlinou – rekonstrukce", (dále též „stavba" nebo „dílo") tak, jak je popsáno v této smlouvě, zejména v projektové dokumentaci, která odpovídá předané dokumentaci, označené jako příloha č. 5 Výzvy a zadávací dokumentace, a nabídce zhotovitele.
2. Objednatel a zhotovitel uzavírají tuto dohodu za účelem ukončení Smlouvy o dílo, přičemž oba shodně konstatují, že Smlouva o dílo nebyla do současné doby naplněna.

III. Předmět dohody

1. Objednatel a zhotovitel tímto ukončují Smlouvu o dílo na provedení stavebních prací „Most přes Cidlinu u Lučic v Chlumci nad Cidlinou – rekonstrukce" na základě vzájemné dohody.
2. Objednatel a zhotovitel shodně konstatují, že důvodem ukončení Smlouvy o dílo jsou skutečnosti vzniklé na straně třetích osob, které nebyly v době uzavření smlouvy objednateli ani zhotoviteli známy a mají podstatným vliv na provádění díla.
3. Objednatel a zhotovitel shodně konstatují, že po uzavření Smlouvy o dílo bylo na základě stanoviska Povodí Labe, státní podnik, č.j. PLa/2026/018088 ze dne 16.4.2026 zjištěno, že technologický postup realizace mostní konstrukce předpokládaný projektovou dokumentací není možné realizovat z důvodu nesouhlasu správce toku s umístěním podpěrných konstrukcí do koryta vodního toku Cidlina. Uvedená skutečnost vyžaduje zásadní přepracování projektové dokumentace a podání nové žádosti o změnu stavby před dokončením, přičemž dochází k podstatné změně technického řešení stavby oproti původně soutěženému plnění.
4. Objednatel a zhotovitel shodně prohlašují, že v souvislosti s ukončením Smlouvy o dílo nebyly realizovány stavební či jiné práce zakládající nárok zhotovitele na úhradu ceny díla a vůči sobě neuplatňují žádné závazky ani pohledávky či jiné právní nároky.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Tato dohoda se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž po jednom obdrží objednatel a po jednom zhotovitel.
2. Tato dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
3. Objednatel a zhotovitel prohlašují, že dohoda byla sepsána podle jejich pravé, vážné a svobodné vůle, nebyla uzavřena v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.
4. Uzavření této dohody bylo schváleno na zasedání Rady města Chlumec nad Cidlinou dne 8.6.2026 usnesením č. 22/91/26
5. Smlouva bude zveřejněna v souladu s příslušnými právními předpisy.

Přílohy:

Stanovisko Povodí Labe státní podnik ze dne 16.4.2026 pod č.j.: PLa/2026/018088

V Chlumci nad Cidlinou dne

Mgr. Vladan Kárník

Digitálně podepsal Mgr. Vladan Kárník
Datum: 2026.06.18 08:13:13 +02'00'

Mgr. Vladan Kárník
za objednatele

V Chlumci nad Cidlinou dne

Kamil Mlynář

Digitálně podepsal Kamil Mlynář
Datum: 2026.06.18 06:28:39 +02'00'

Kamil Mlynář, jednatel
za zhotovitele

Ing. Bohumil Pleskač
17.04.2026 11:39:54

Povodí Labe, státní podnik
Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové

Závod Jablonec nad Nisou
Želivského 5, 466 05 Jablonec nad Nisou

TELEFON	483 366 311
E-MAIL	podatelna@pla.cz
IČO	70890005
DIČ	CZ70890005
IDDS	dbyt8g2
Obchodní rejstřík	vedený u KS v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473

X SEVEN dopravní stavby s.r.o.
Alejská 293/III
503 51 Chlumec nad Cidlinou

VÁŠ DOPIS Č.J. / ZE DNE	ČÍSLO JEDNACÍ	VYŘIZUJE/LINKA	HRADEC KRÁLOVÉ
	PLa/2026/018088	Ing. Táborská/601 583 046	16.4.2026

SO 201- Most přes Cidlinu u Lučic v Chlumci nad Cidlinou – rekonstrukce

Obdrželi jsme Vaši žádost o vyjádření k akci „SO 201- Most přes Cidlinu u Lučic v Chlumci nad Cidlinou – rekonstrukce - umístění podpůrných konstrukcí do koryta vodního toku Cidlina“.

K uvedené akci jsme se vyjadřovali stanoviskem PLa/2020/ 020859 ze dne 28.7.2020.

Předložený návrh řeší umístění třech podpůrných konstrukcí do koryta vodního toku Cidlina, dvě dočasné podpěry budou umístěny v bezprostřední blízkosti pilířů a jedna ve středu koryta Cidliny. Podpůrné konstrukce budou v šíři 1m, z betonových panelů a zakončené poklesovým klínem, na který budou osazeny profily HEB360.

K uvedenému navrženému řešení sdělujeme následující:

- Podpůrné konstrukce budou umísťovány na rozhraní vývaru a opevněného koryta Cidliny. Vývar i koryto je opevněno kamennou dlažbou a vývar je zakončen pevnými kamennými rozražeči. Výškový rozdíl mezi dnem vývaru a dnem koryta Cidliny je 1m. Osazení navržených podpěrných konstrukcí na šikmé výtokové hraně z vývaru je prakticky neproveditelné.
- Umístění masivních podpůrných konstrukcí výrazně omezí průtočný profil koryta Cidliny. Rekonstruovaný most je umístěn v bezprostřední blízkosti jezu Lučice (jez s automatickým ovládáním) a vhledem k této skutečnosti dochází v místě stavby (tj. ve vývaru) k tlumení kinetické energie přepadající vody. To bude mít za následek výrazné namáhání umístěné podpůrné konstrukce. Středová podpěra nemůže být nijak kotvena, a proto se domníváme, že její stabilita a tím i stabilita celé budované konstrukce bude při zvýšených průtocích ohrožena nejenom průtokem vody ale zejména neseným plávím (stromy, větve atd.).

Vzhledem k výše uvedenému doporučujeme zvážit změnu technologie provádění stavby (bez nutnosti umístění podpůrných konstrukcí), neboť riziko poškození stavby mostu a jezu je značné.

Ing. Bohumil Pleskač
ředitel závodu