monogram stavby "POHLED - kanalizace a ČOV, vodovod Pohled"

Popis	Rok	2020					2021												2022
	Měsíc	Srp	Zář	Říj	Lis	Pro	Led	Úno	Bře	Dub	Kvě	Čer	Čer	Srp	Zář	Říj	Lis	Pro	Led
	Celk. cena																		
Ostatní a vedlejší náklady																			
ČOV - technologická elektroinstalace, MaR, TP																			
CS 1 - 4 - stavební technologická část																			
Gravitační splašková kanalizace																			
Odbočky gravitační																			
Odbočky tlakové																			
CS 1 - 4																			
Výtlak V-1																			
Výtlak V-2																			
Výtlak V-3																			
Výtlak V-4																			
ČOV - stavební technologická část																			
HTU																			
Přeložka kabelu CD Telematica																			
Provozní budova																			
ČOV - MaR, telemetrické přenosy																			
Biologická nádrž																			
Základ pod chemické hospodářství																			
Kanalizace																			
Přípojky PB a BJ																			
Přípojný kal																			
Kalová voda																			
Kanalizace PB																			
Vzduchové potrubí																			
Odtok BJ																			
Odtok z ČOV, VO, VD																			
Závěry povrch																			
Zámková dlažba																			
Oplocení a brána																			
Přípojka NN																			
Přípojka vodovodu																			
Oprava Kk nad výkopem																			
Oprava MK nad výkopem																			
Oprava chodníků																			
Přípojky NN pro ČS 1 - 4																			
Přípojka vodovodu pro ČS 1 - 3																			
Vodovod - hlavní řad																			
Vodovod - přípojky																			
VODOVOD - Nad trať - hlavní řady																			
VODOVOD - Nad trať - přípojky																			
Předpoklad finančního čerpání bez DPH	137 445 000 Kč	1 445 000 Kč	3 000 000 Kč	8 000 000 Kč	9 000 000 Kč	500 000 Kč	100 000 Kč	500 000 Kč	3 000 000 Kč	6 500 000 Kč	8 500 000 Kč	11 000 000 Kč	11 000 000 Kč	11 000 000 Kč	11 000 000 Kč	8 000 000 Kč	8 000 000 Kč	3 000 000 Kč	2 000 000 Kč

13.5.2021 - Zahájení výstavby pomocné budovy ČOV

30.8.2021 - Dokončení chamotu kolem vodovodu vč. přípojek

20.11.2021 - Dokončení vodovodu hlavní řad vč. přípojek

Vypracoval: Jaroslav Koželuh
ve Žďáru nad Sázavou dne 2.7.2020

Vypracoval:

QUASYS spol. s r.o.
Vodohospodářské stavby
Jamská 2488/65 ⑥
591 01 ŽĎÁR NAD SÁZAVOU
tel. 566 652 511 fax: 566 652 520
DIČ: CZ25344447