DODATEK K SOD Č. 2

uzavřený ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění (dále jen „občanský zákoník")

1. Smluvní strany

Smluvní strany

Objednatel

název:	**Obec Nové Syrovice**
sídlo:	Nové Syrovice 2, 675 41 Nové Syrovice
IČ:	00290009
zástupce ve věcech smluvních:	Oldřich Svoboda – starosta obce
telefon, e-mail:	568 453 021, obec@novesyrovice.cz

(dále jen **Objednatel**)

Zhotovitel

název:	**COLAS CZ, a.s.**
sídlo:	Rubeška 215/1, 190 00 Praha
IČ:	26177005
DIČ:	CZ26177005
zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Vít Weselý – manager regionu Vysočina COLAS CZ, a.s.
telefon, e-mail:	733 780 340, vit.wesely@colas.cz

(dále jen **Zhotovitel**)

Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy o dílo uzavřené mezi Objednatelem a Zhotovitelem, dne **23. 04. 2026**, kde předmětem smlouvy je provedení díla pod názvem: **„Nové Syrovice – oprava místních komunikací 2026".**

2. Předmět dodatku

Předmětem Dodatku č. 2 je změna ceny díla v návaznosti na skutečné provedení celého díla. V rámci narovnání výkazu výměr po provedení byl zjištěn nesoulad výkresové části projektové dokumentace s výkazem výměr. Změnový rozpočet – řádně odsouhlasené méněpráce a vícepráce (narovnání výkazu výměr na skutečné provedení) je přílohou tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo.

VLIV ZMĚNY NA POLOŽKOVÝ ROZPOČET ZE SMLOUVY O DÍLO:

Původní částka z uzavřené Smlouvy o dílo:

Částka bez DPH: 1 510 000,00 Kč DPH: 317 100,00 Kč Částka vč. DPH: 1 827 100,00 Kč

Řádně odsouhlasené změny (méněpráce, vícepráce) - Dodatek č. 2:

Částka bez DPH: - 417 000,00 Kč DPH: - 87 570,00 Kč Částka vč. DPH: - 504 570,00 Kč

Nová částka po zohlednění Dodatku č. 2:

Částka bez DPH: 1 093 000,00 Kč DPH: 229 530,00 Kč Částka vč. DPH: 1 322 530,00 Kč

Veškerá ostatní ustanovení této smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.

Příloha Dodatku č. 2 :

- Položkový rozpočet méněpráce a vícepráce

V Nových Syrovicích, dne 24.9.2026

Za Objednatele:

OBEC NOVÉ SYROVICE
Nové Syrovice 2
PSČ: 675 41 IČ: 002 90 009

Oldřich Svoboda – starosta obce

V Jihlavě, dne 24.9.2026

Za Zhotovitele:

COLAS
Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9
DIČ: CZ26177005
Tel.: 420 286 003 311
www.colas.cz

Ing. Vít Weselý
manager regionu Vysočina COLAS CZ, a.s.

CENOVÁ NABÍDKA s DPH + ROZPIS DPH

Měna: Kč

Poř.	Kód	Popis	Množství	M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	% DPH	Celkem s DPH
Stavba: 261120610 - Nové Syrovice – oprava místních komunikací 2026								
Objekt: SO01 - Komunikace-hráz rybníka								
Etapa: 1 - Zemní práce								
001	SV0302122	Wirtgen fréza 1000 - denní nájem	0,500000	Kč/den	65 000,00	32 500,00	21%	39 325,00
002	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	5,000000	hod	1 200,00	6 000,00	21%	7 260,00
003	938909611R00	Odstranění nánosu na krajnicích tl. do 10 cm	120,000000	m2	100,00	12 000,00	21%	14 520,00
004	162401102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 2000 m	12,000000	M3	950,00	11 400,00	21%	13 794,00
005	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	12,000000	M3	30,00	360,00	21%	435,60
006	938909311R00	Odstranění nánosu z povrchu podkladu živice/beton zametením	684,000000	m2	12,00	8 208,00	21%	9 931,68
		Součet za Etapa: 1 - Zemní práce				**70 468,00**		**85 266,28**
Etapa: 5 - Komunikace								
001	572753111R00	Vyrovnání povrchu krytů asfaltovým betonem	35,000000	t	3 200,00	112 000,00	21%	135 520,00
002	573231111R00	Postřik živičný spojovací z emulze 0,5-0,7 kg/m2	684,000000	m2	17,00	11 628,00	21%	14 069,88
003	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	684,000000	m2	283,00	193 572,00	21%	234 222,12
		Součet za Etapa: 5 - Komunikace				**317 200,00**		**383 812,00**
Etapa: 9 - Ostatní práce a konstrukce								
001	1	Řezání a zapravení spáry	13,000000	m	250,00	3 250,00	21%	3 932,50
		Součet za Etapa: 9 - Ostatní práce a konstrukce				**3 250,00**		**3 932,50**
Etapa: 99 - Přesun hmot komunikace								
001	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	103,000000	t	100,00	10 300,00	21%	12 463,00
		Součet za Etapa: 99 - Přesun hmot komunikace				**10 300,00**		**12 463,00**
	Celkem	**Objekt: SO01 - Komunikace-hráz rybníka**				**401 218,00**		**485 473,78**
Objekt: SO02 - Komunikace kolem rybníka								
Etapa: 1 - Zemní práce								
001	SV0302122	Wirtgen fréza 1000 - denní nájem	0,500000	Kč/den	65 000,00	32 500,00	21%	39 325,00
002	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	5,000000	hod	1 200,00	6 000,00	21%	7 260,00
003	938909611R00	Odstranění nánosu na krajnicích tl. do 10 cm	340,000000	m2	50,00	17 000,00	21%	20 570,00
004	162401102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 2000 m	34,000000	M3	360,00	12 240,00	21%	14 810,40
005	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	34,000000	M3	30,00	1 020,00	21%	1 234,20
006	938909311R00	Odstranění nánosu z povrchu podkladu živice/beton zametením	1 450,000000	m2	12,00	17 400,00	21%	21 054,00
		Součet za Etapa: 1 - Zemní práce				**86 160,00**		**104 253,60**
Etapa: 5 - Komunikace								
001	572753111R00	Vyrovnání povrchu krytů asfaltovým betonem	70,000000	t	3 200,00	224 000,00	21%	271 040,00
002	573231111R00	Postřik živičný spojovací z emulze 0,5-0,7 kg/m2	1 450,000000	m2	17,00	24 650,00	21%	29 826,50
003	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	1 450,000000	m2	283,00	410 350,00	21%	496 523,50
		Součet za Etapa: 5 - Komunikace				**659 000,00**		**797 390,00**
Etapa: 8 - Trubní vedení								
001	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	3,000000	KUS	2 200,00	6 600,00	21%	7 986,00

CENOVÁ NABÍDKA s DPH + ROZPIS DPH

Měna: Kč

Poř.	Kód	Popis	Množství	M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	% DPH	Celkem s DPH
002	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže	1,000000	KUS	2 800,00	2 800,00	21%	3 388,00
003	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	9,000000	KUS	3 000,00	27 000,00	21%	32 670,00
		Součet za Etapa: 8 - Trubní vedení				**36 400,00**		**44 044,00**
		Etapa: 9 - Ostatní práce a konstrukce						
001	1	Řezání a zapravení spáry	25,000000	m	250,00	6 250,00	21%	7 562,50
002	2	Odvodnění komunikace vč. výkopu rýhy a položení kanalizační roury DN 150	2,000000	KPL	5 700,00	11 400,00	21%	13 794,00
003	3	Výkop rýhy pro položení chráničky na elektro.Včetně mat. a zásypu	1,000000	KPL	5 000,00	5 000,00	21%	6 050,00
		Součet za Etapa: 9 - Ostatní práce a konstrukce				**22 650,00**		**27 406,50**
		Etapa: 99 - Přesun hmot komunikace						
001	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	214,000000	t	100,00	21 400,00	21%	25 894,00
		Součet za Etapa: 99 - Přesun hmot komunikace				**21 400,00**		**25 894,00**
	Celkem	**Objekt: SO02 - Komunikace kolem rybníka**				**825 610,00**		**998 988,10**
		Objekt: SO03 - Parkoviště						
		Etapa: 1 - Zemní práce						
001	SV0302122	Wirtgen fréza 1000 - denní nájem-frézování povrchu parkoviště	1,000000	Kč/den	65 000,00	65 000,00	21%	78 650,00
002	2	Vodorvná doprava vybouraných hnot do 5km vč.uložení na skladku	1,000000	KPL	26 980,00	26 980,00	21%	32 645,80
003	938909611R00	Odstranění nánosu na krajnicích tl. do 10 cm	40,000000	m2	50,00	2 000,00	21%	2 420,00
004	162401102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 2000 m	4,000000	M3	360,00	1 440,00	21%	1 742,40
005	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	4,000000	M3	30,00	120,00	21%	145,20
006	938909311R00	Odstranění nánosu z povrchu podkladu živice/beton zametenírn	336,000000	m2	12,00	4 032,00	21%	4 878,72
		Součet za Etapa: 1 - Zemní práce				**99 572,00**		**120 482,12**
		Etapa: 5 - Komunikace						
001	572753111R00	Vyrovnání povrchu krytů asfaltovým betonem	15,000000	t	3 200,00	48 000,00	21%	58 080,00
002	573231111R00	Postřik živičný spojovací z emulze 0,5-0,7 kg/m2	336,000000	m2	17,00	5 712,00	21%	6 911,52
003	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	336,000000	m2	283,00	95 088,00	21%	115 056,48
		Součet za Etapa: 5 - Komunikace				**148 800,00**		**180 048,00**
		Etapa: 99 - Přesun hmot komunikace						
001	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	48,000000	t	100,00	4 800,00	21%	5 808,00
		Součet za Etapa: 99 - Přesun hmot komunikace				**4 800,00**		**5 808,00**
	Celkem	**Objekt: SO03 - Parkoviště**				**253 172,00**		**306 338,12**
		Objekt: SO04 - Vedlejší rozpočtové náklady						
001	1	Dopravní inženýrské opatření	1,000000	KPL	10 000,00	10 000,00	21%	12 100,00
002	2	Vytyčení inženýrských sítí	1,000000	KPL	10 000,00	10 000,00	21%	12 100,00
003	3	Transport a doprava mechanizace	1,000000	KPL	10 000,00	10 000,00	21%	12 100,00
		Součet za Objekt: SO04 - Vedlejší rozpočtové náklady				**30 000,00**		**36 300,00**
		Objekt: SO999 - Vícepráce,méněpráce SO01 - Komunikace-hráz rybníka						

CENOVÁ NABÍDKA s DPH + ROZPIS DPH

Měna: Kč

Poř.	Kód	Popis	Množství	M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	% DPH	Celkem s DPH
		Etapa: 1 - Zemní práce						
006	938909311R00	Odstranění nánosu z povrchu podkladu živice/beton zametením	32,300000	m2	12,00	387,60	21%	469,00
		Součet za Etapa: 1 - Zemní práce				**387,60**		**469,00**
		Etapa: 5 - Komunikace						
001	572753111R00	Vyrovnání povrchu krytů asfaltovým betonem	-7,000000	t	3 200,00	-22 400,00	21%	-27 104,00
002	573231111R00	Postřik živičný spojovací z emulze 0,5-0,7 kg/m2	32,300000	m2	17,00	549,10	21%	664,41
003	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	32,300000	m2	283,00	9 140,90	21%	11 060,49
		Součet za Etapa: 5 - Komunikace				**-12 710,00**		**-15 379,10**
		Etapa: 9 - Ostatní práce a konstrukce						
001	1	Řezání a zapravení spáry	-3,000000	m	250,00	-750,00	21%	-907,50
		Součet za Etapa: 9 - Ostatní práce a konstrukce				**-750,00**		**-907,50**
	Celkem	**Objekt: SO999 - Vícepráce,méněpráce SO01 - Komunikace-hráz rybníka**				**-13 072,40**		**-15 817,60**
		Objekt: SO999 - Vícepráce,méněpráce SO02 - Komunikace kolem rybníka						
		Etapa: 1 - Zemní práce						
003	938909611R00	Odstranění nánosu na krajnicích tl. do 10 cm	-228,000000	m2	50,00	-11 400,00	21%	-13 794,00
004	162401102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 2000 m	-22,800000	M3	360,00	-8 208,00	21%	-9 931,68
005	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	-22,800000	M3	30,00	-684,00	21%	-827,64
006	938909311R00	Odstranění nánosu z povrchu podkladu živice/beton zametením	-935,000000	m2	12,00	-11 220,00	21%	-13 576,20
		Součet za Etapa: 1 - Zemní práce				**-31 512,00**		**-38 129,52**
		Etapa: 5 - Komunikace						
001	572753111R00	Vyrovnání povrchu krytů asfaltovým betonem	-60,000000	t	3 200,00	-192 000,00	21%	-232 320,00
002	573231111R00	Postřik živičný spojovací z emulze 0,5-0,7 kg/m2	-935,000000	m2	17,00	-15 895,00	21%	-19 232,95
003	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	-935,000000	m2	283,00	-264 605,00	21%	-320 172,05
		Součet za Etapa: 5 - Komunikace				**-472 500,00**		**-571 725,00**
		Etapa: 8 - Trubní vedení						
001	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	-3,000000	KUS	2 200,00	-6 600,00	21%	-7 986,00
003	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	-5,000000	KUS	3 000,00	-15 000,00	21%	-18 150,00
		Součet za Etapa: 8 - Trubní vedení				**-21 600,00**		**-26 136,00**
		Etapa: 9 - Ostatní práce a konstrukce						
001	1	Řezání a zapravení spáry	-10,000000	m	250,00	-2 500,00	21%	-3 025,00
002	2	Odvodnění komunikace vč. výkopu rýhy a položení kanalizační roury DN 150	-2,000000	KPL	5 700,00	-11 400,00	21%	-13 794,00
003	3	Výkop rýhy pro položení chráničky na elektro.Včetně mat. a zásypu	-1,000000	KPL	5 000,00	-5 000,00	21%	-6 050,00
		Součet za Etapa: 9 - Ostatní práce a konstrukce				**-18 900,00**		**-22 869,00**
		Etapa: 99 - Přesun hmot komunikace						
001	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	-150,000000	t	100,00	-15 000,00	21%	-18 150,00

CENOVÁ NABÍDKA s DPH + ROZPIS DPH

Měna: Kč

Poř.	Kód	Popis	Množství	M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	% DPH	Celkem s DPH
		Součet za Etapa: 99 - Přesun hmot komunikace				**-15 000,00**		**-18 150,00**
	Celkem	**Objekt: SO999 - Vícepráce,méněpráce SO02 - Komunikace kolem rybníka**				**-559 512,00**		**-677 009,52**
		Objekt: SO999 - Vícepráce,méněpráce SO03 - Parkoviště						
		Etapa: 1 - Zemní práce						
006	938909311R00	Odstranění nánosu z povrchu podkladu živice/beton zametením	156,000000	m2	12,00	1 872,00	21%	2 265,12
		Součet za Etapa: 1 - Zemní práce				**1 872,00**		**2 265,12**
		Etapa: 5 - Komunikace						
001	572753111R00	Vyrovnání povrchu krytů asfaltovým betonem	-5,600000	t	3 200,00	-17 920,00	21%	-21 683,20
002	573231111R00	Postřik živičný spojovací z emulze 0,5-0,7 kg/m2	156,000000	m2	17,00	2 652,00	21%	3 208,92
003	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	156,000000	m2	283,00	44 148,00	21%	53 419,08
		Součet za Etapa: 5 - Komunikace				**28 880,00**		**34 944,80**
		Etapa: 99 - Přesun hmot komunikace						
001	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	10,000000	t	100,00	1 000,00	21%	1 210,00
		Součet za Etapa: 99 - Přesun hmot komunikace				**1 000,00**		**1 210,00**
	Celkem	**Objekt: SO999 - Vícepráce,méněpráce SO03 - Parkoviště**				**31 752,00**		**38 419,92**
		Objekt: SO999 - Vícepráce,méněpráce SO04-Komunikace ulička						
		Etapa: 5 - Komunikace						
001	SV0301102.aS	Rypadlonakladač (Traktorbagr, JCB)	1,000000	KPL	10 016,40	10 016,40	21%	12 119,84
002	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	5,000000	hod	1 200,00	6 000,00	21%	7 260,00
003	938909311R00	Odstranění nánosu z povrchu podkladu živice/beton zametením	243,000000	m2	12,00	2 916,00	21%	3 528,36
004	573231111R00	Postřik živičný spojovací z emulze 0,5-0,7 kg/m2	243,000000	m2	17,00	4 131,00	21%	4 998,51
005	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	243,000000	m2	283,00	68 769,00	21%	83 210,49
006	572753111R00	Vyrovnání povrchu krytů asfaltovým betonem	10,000000	t	3 200,00	32 000,00	21%	38 720,00
		Součet za Etapa: 5 - Komunikace				**123 832,40**		**149 837,20**
	Celkem	**Objekt: SO999 - Vícepráce,méněpráce SO04-Komunikace ulička**				**123 832,40**		**149 837,20**
CELKEM		**Stavba: 261120610 - Nové Syrovice – oprava místních komunikací 2026**				**1 093 000,00**		**1 322 530,00**
Celkem zaokrouhleno						**1 093 000,00**		**1 322 530,00**

Rozpis DPH:

Typ daně	% DPH	Základ	DPH	Celkem s DPH	Počet
Základní sazba	21%	1 093 000,00	229 530,00	1 322 530,00	69
CELKEM		**1 093 000,00**	**229 530,00**	**1 322 530,00**	
Celkem zaokrouhleno		**1 093 000,00**	**229 530,00**	**1 322 530,00**	