Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

Uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi

Název:	OBEC KŘEŠICE		
Sídlo:	Nádražní 84, 411 48 Křešice		
IČO:	00263851	DIČ:	CZ00263851
Zastoupený:	Michal Mančal, starosta obce		
Telefon:	607997441, 416 786 536		
E-mail:	mancalm@centrum.cz podatelna@kresice.cz		

na straně jedné a dále v textu jako „Objednatel“

a

Název	PEDASTA dopravní stavby, s.r.o.		
se sídlem/místem podnikání	Žižkova 922/28, 410 02 Lovosice		
IČ:	017 17 243	DIČ:	CZ01717243
zastoupený	Vítem Damaškem, jednatelem společnosti		
číslo smlouvy:	2026/7015/0083		

na straně druhé a dále v textu jako „Zhotovitel“

Čl. I.
Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 21. 7. 2026 Smlouvu o dílo na stavbu „**Obec Křešice – Rekonstrukce tří úseků místních komunikací**“ (dále jen „smlouva“).
2. Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem vzájemně upraví svá práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy, konkrétně změnu ceny díla.
3. Důvodem změny smlouvy dle tohoto dodatku je skutečnost, že odtěžená pláň v 1. úseku místní komunikace v Zahořanech u Lučního potoku (č.p. 13, 14 a 23 Zahořany, Křešice) neodpovídá na základě statických zatěžovacích zkoušek provedených geologem, požadovaným hodnotám na únosnost vozovky a musí tedy dojít k sanaci podloží vrstvou směsi SC 0/32 C8/10 v tl. 200 mm, dle návrhu geologa.

Čl. II.
Změny smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly na níže uvedených změnách smlouvy.
2. Původní znění čl. III. Cena díla - odst. 1. se ruší a nahrazuje se tímto zněním:

   Celková cena Díla jako celku byla smluvními stranami sjednána ve výši:

Původní cena Díla dle SoD	5 782 984,32 Kč bez DPH
Vícepráce/méněpráce	270 307,66 Kč bez DPH
Nová cena Díla	**6 053 291,98** Kč bez DPH

   Slovy: šest milionů padesát tři tisíc dvě stě devadesát jedna korun českých devadesát osm haléřů bez DPH.

   Rozpis Cen víceprací je součástí Změnového listu stavby č. 1, který tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku.
4. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

Čl. III.
Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto dodatku.
2. Tento dodatek je vyhotoven a podepsán elektronicky platnými uznávanými elektronickými podpisy.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a s jeho obsahem souhlasí. Dále prohlašují, že tento dodatek je výrazem jejich pravé, svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho ji níže podepisují.
5. Tento dodatek se řídí právním řádem ČR, zejména pak občanským zákoníkem.
6. Tento Dodatek č. 1 k SoD byl schválen Zastupitelstvem obce Křešice dne 21. 9. 2026, usnesením č. 8/4/2026.

Přílohy: 1) Změnový list č. 1 vč. jeho příloh

Za Objednatele:

V Obci Křešice dne: dle el. podpisu

Michal Mančal
Digitálně podepsal Michal Mančal
Datum: 2026.10.01 15:47:06 +02'00'

.....
Michal Mančal, starosta obce

Za Zhotovitele:

V Lovosicích dne: dle el. podpisu

Vít Damašek
Digitálně podepsal Vít Damašek
Datum: 2026.10.02 08:59:50 +02'00'

.....
Vít Damašek, jednatel společnosti